

Uge 4 Fredag Gulv og Svikstilling arbejdes der videre med



Hele ugen blev der lagt tegl på gulvet i Portrummet



Teglene er håndlavede og derfor svinger de forskellige mål ret meget



Så blev den store flade til venstre i møllen færdig



Som det kan ses her er der gjort plads til en smal bort af Flensborgsten rundt om hele fladen



Den anden ende af samme flade



Så er det køresporet i midten der står for tur



Endnu en stor flade med bort af Flensborgsten rundt om.



Erhvervskolens tømrerlærlinge i afsluttende skolepraktik er gået i gang med Svikstillingen



Den bærende rem (træstolper) hele vejen rundt om Kværnloftet (den regelmæssige ottekant) er nu sat op og hviler på 8x3 / 24 beslag.



Et stort Puslespil skal passes til. De 8 vandrette bærende remme er nu sat op i hjørnerne. Ind imellem disse skal sættes kortere remme op så der dannes en regelmæssig ottekant.



Den bærende rem på Kværnloftet er en regelmæssig ottekant med 8x3 i alt 24 beslag



Dertil kommer ikke mindre end i alt 32 bærende skråstivere ned i de ny skrå beslag som ligger rundt om Broloftet (en uregelmæssig ottekant) med 5 på de 4 lange mure og 3 beslag på de 4 korte mure i alt 32 stk