

2018-01-18- Lægge pudslag/ gulv i Handicapvenligt toilet og i Køkken



Onsdag d 17-1-2018 nåede murerne (3 stk) at få lavet gulvene i Toilet og køkken



Torsdag d 18 var begge gulve lagt



Så hærkede de op



Når det er tørt får det en rengøringsvenlig overfladebehandling (COATING)



materialer til nyt gulv



Mandag d 22/1 Der tages mål og vattres ud – og lægges en plan



Uge 4 Så er de to murere fra TTS i gang



Et flot farvespil i de nedlagte teglsten



Uge 4 Også tømrerlærlingene som i deres afsluttende skolepraktik skal lave Svikstillingen er i gang



Der måles og vatres op



Der mærkes af til bolte alle beslag



Der bores for og det svære tømmer fastsboltet



Dele af stillads skal fjernes inden skråstiverne kan monteres og boltet på.



Uge 4 Det er koldt arbejde men heldigvis skal der også tilpasses tømmer i teltet



Alt træet til skelettet af Svikstillingen ligger her og tilpasses undervejs i arbejdet.