

Slut Uge 34

Status øverst oppe.
Møllebyggerne har forberedt toppen og
genskabt Krøjekransen med
svelleunderlag.



Øverst lige under Hatten har vi Hatloftet som er færdigpudset!



Næste loft/etage er Lorrisloftet med Hejsen – også færdigpudset!



Næste loft Stjernehjulsloftet – også færdigpudset.



Nederste del af Stjernehjulsloftet – samlet er hele overmøllen nu pudset færdig!



I undermøllen går vinduerne efter



Og rådne dele udskiftes



I bunden af kværnloftet er nu monteret de indmurede beslag som skal understøtte Svikstillingen



På Broloftet lige under er der pillet sten ud til de jernbeslag der skal holde støttestolperne



Her kun løst placeret for at vise hvordan de bliver indmuret



5 beslag på hver af de 4 lange sider og 3 beslag på hver af de 4 korte sider= i alt 32 beslag



Indenfor i møllen er gulvene blevet repareret eller helt udskiftet
Håndværkerne er færdige på de 4 øverst lofter – her kværnloftet hvor gulvet er nyt –
Som det ses er de pakket godt ind med plader på så de ikke tager skade.



På Broloftet - det nederste loft før Portrummet er man godt i gang med at lave det sidste gulv.



Her er nedgangen fra Broloftet til Portrummet.
41 "franske" samlinger er der blevet lavet rundt om i møllen.



I portrummet er man nu begyndt på arbejdet med at skabe de to rum til et Toilet og et Cafekøkken
Alle installationer med varmtvandsbeholder vand og kloak er forberedt.