

Uge 10-11 Arbejdet med Svikstillingen går fremad.



Erhvervsskolens Tømmerlinie afgangselever i skolepraktik



Foråret er så småt på vej – 32 vandrette Gulvbærere



Understøttet af 32 skråstivere



Hver løs bjælke vejer 70-80 kg



Klar til Gulvplankelægning – Set fra Kværnloftet



Også modsat side er helt klar



Eleverne har fået bygget er sikkert rækværk



Ud af 32 skråstivere mangler nu kun 3. 1 på denn side og 2 modsat
Det brune er garvesyre, som trækker ud i endetræet.
Eleverne glæder sig nu til at blive færdige med stellet og komme
i gang med at skruer Dækbrædderne på og lave rækværk.