

Uge 10 Tirsdag - Status vedr. Svikstillingen



Slut med sne og regn og rusk – tøvejr og sol



Flere og flere af de 32 skrå stolper er nu tilpasset og sat op.



Dejligt arbejdsvejr



Der prøves af og måles op



Et stort Puslespil skal passes til. Først er de 8 vandrette bærende remme sat op i hjørnerne. Ind imellem disse er næsten alle de tilpassede kortere remme sat op i ottekanten.



Der måles og saves til



I alt 32 stk. stk støttestolper er snart på plads



Hver støttestolpe vejer alene 80 kg. X 32 = 2,5 ton
Det samme vejer de vandrette - så 5 tons skelet stilles op