

Første kværn på plads!

19. Januar 2019 holdt folk fra Christiansmøllens bestyrelse og en etableret "Hjælpergruppe" en oprydningsdag i Møllen.

Hele den store bunke af inventar blev sorteret og man fik fundet ud af hvor de fleste af de mange dele hører til.

11. februar blev der afholdt den store oprydningsdag udenfor hvor 1½ ton kvas, grene etc. Blev smidt i containeren og Lauget er nu gået i gang med at lægge planer for indretning af møllegrunden. Hertil skal der søges fondsmidler.

I marts er vi nu gået i gang med 2. etape på kværnloftet hvor de 3 kværne skal tilbage på deres oprindelige plads.



Ingen af os har prøvet noget lignende. Men stille og roligt har vi nu fået den første kværn på plads.

En nyindkøbt hejs der kan løfte 2 ton flyttes rundt på de bærende remme 40x40. før vi løfter kværnstenene.

De gamle klosakse som har været brugt sandsynligvis fra 1860 kom til ære og værdighed igen.

I hver af de mange møllesten er der plads til klosaksens to ender som betyder at man kan løfte vandret men også vende en møllesten 180 grader for derefter at lægge den på plads.

Ved samme lejlighed fik vi opmålt de mange sten. Den største vejer 1168 kg og den mindste knap 500 kg.



Her er Steen i gang med at løfte den nederste sten (liggeren) på plads på gulvet.



Her er den øverste sten (løberen) på vej op over den nederste som allerede ligger på gulvet



Her nærmer den sig endestationen oven på liggeren. Med mønster i de to fladers sten



Så er den første kværn på plads



Fotograferet lige ovenfra ses i midten den aksel der understøttes i broen nede på Broloftet og som holder den øverst kværn og som kan justeres i højden op/ned.



Herefter mangler en af de to spilstokke at blive sænket ned i kværnen og derefter tilsluttes kværndrevet Stjernehjulet.



Imen venter nabokværnen

Først løftes den øverste sten ud på gulvet – denne vejer ca. 1000 kg
Så løftes den nederst kværn med trædel over på dens endelige plads
og derefter løftes så den store sten tilbage ovenpå denne.



Den nyeste kværns 3 dele ligger her i omvendt rækkefølge: nederste store sten er løberen, den anden smallere sten liggeren, som skal ligge oven på den runde træramme - her øverst.
Så først løftes det hele et andet sted hen – så placeres træbunden lige over hullet ned til kværnloftet, derefter den smalleste sten liggeren og til sidst placeres den store løbersten.